



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Ufficio di Gabinetto della Presidenza**  
**Prot. Uscita del 25/10/2017**  
**nr. 0007379**  
**Classifica I.6.4.Fasc. 69 - 2012**  
**01-00-00**



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Gianluigi Rubiu  
- Gruppo UDC Sardegna

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.1142/A sulla mancata apertura del nuovo blocco operatorio del presidio ospedaliero CTO di Iglesias. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4339/gab del 25 ottobre 2017 inviata dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

1.6.4.1

no. 62

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 25/10/2017  
nr. 0007359  
Classifica I.6.4  
01-00-00



RBC

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

3539  
3947



Ufficio di Gabinetto

Prot. 4339/4AB

Cagliari 25.10.2017

Alla Presidenza della Giunta regionale

SEDE


**Oggetto: Interrogazione n. 1142 A (RUBIU) sulla mancata apertura del nuovo blocco operatorio del presidio del CTO di Iglesias.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette in allegato nota a firma della Direzione ASSL Carbonia contenente elementi di risposta ai quesiti indicati. Per quanto riguarda il termine di conclusione dei lavori, inizialmente previsto per fine settembre, si precisa che predetto termine subirà uno slittamento di circa due mesi e che il collaudo tecnico amministrativo è pertanto previsto per fine novembre 2017.

Cordiali saluti.

L'Assessore

Luigi Benedetto Arru



Prot. PG/2017/ 232653

Carbonia, 29 giugno 2017

All'Assessorato Regionale  
dell'Igiene e Sanita  
Via Roma n° 223  
09123 Cagliari

pec: [san.dgsan@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.dgsan@pec.regione.sardegna.it)

e p.c. Alla Direzione Generale  
ATS Sardegna

SASSARI

e-mail: [direzione.generale@aslsassari.it](mailto:direzione.generale@aslsassari.it)

Oggetto: Riferimento nota RAS prot. 16515 del 20/06/2017 "Interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 1142/A – Mancata apertura del nuovo blocco operatorio del presidio ospedaliero CTO di Iglesias - Richiesta informazioni" - Riscontro

In riferimento alla nota descritta in oggetto, si trasmette la relazione elaborata dal Responsabile del Servizio Tecnico di questa ASSL, contenente le informazioni richieste nell'interrogazione in questione relative allo stato dei lavori edili del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias.

Per quanto riguarda invece la richiesta di notizie di cui al punto n. 3) della citata interrogazione, si informa che il personale di sala, medico e infermieristico, potrà essere formato all'uso delle strumentazioni e delle tecnologie di sala da parte dei Tecnici della Ditta vincitrice dell'appalto (così come previsto dal Capitolato di gara), una volta ultimati i lavori di edilizia i cui termini di consegna sono previsti intorno al mese di settembre 2017.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e si porgono distinti saluti.



Direttore Area Socio Sanitaria Locale  
D.ssa Maria Maddalena Giua



**ATSSardegna**  
Azienda Tutela Salute  
ASSL Carbonia

**ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE**

**NP/2017/55878** del 26/06/2017 ore 08,51

Mittente: ASSL Carbonia Servizio tecnico-man

Assegnatario: ASSL Carbonia DIREZIONE ASSL

Classifica: 14.12 Fascicolo: 33/06/2017



Presidio Ospedaliero SIRAI Carbonia  
Servizio Tecnico Aziendale

Al Direttore Dell'ASSL Carbonia  
Dott.ssa Maddalena Giua  
Sede

Oggetto: Relazione sullo stato dei lavori di **COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS – BLOCCO OPERATORIO** e del relativo **ALLESTIMENTO TECNOLOGICO**.

### PREMESSA.

Il Sottoscritto ingegner Brunello Vacca, dirigente dell'Azienda ASL 7 responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, a seguito della richiesta di informazioni della dott.ssa Francesca PIRAS, direttore del Servizio di programmazione sanitaria dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della RAS, protocollo RAS n. 16515 del 20 giugno 2017, su mancata apertura del nuovo **BLOCCO OPERATORIO** del presidio ospedaliero CTO di Iglesias, relaziona quanto segue.

### LAVORI EDILI BLOCCO OPERATORIO CTO.

I lavori edili del Blocco Operatorio del presidio CTO di Iglesias sono stati finanziati col "Fondo di sviluppo e coesione 2007 – 2013" ai sensi della delibera della Giunta Regionale della RAS n. 33/2 del 31 luglio 2012 e della delibera CIPE 3 agosto 2012 n. 93.

Il finanziamento per i lavori edili del **BLOCCO OPERATORIO**, codice ASL7 93-12-22B, assomma a **€ 3.281.579,30**.

I lavori di **COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS – BLOCCO OPERATORIO** sono stati affidati al R.T.I., in raggruppamento di tipo verticale, Dentoni Costruzioni Generali – D.C.G. S.r.l. (Mandataria) - Tepor S.p.A. (Mandante), come da Contratto: Rep. N° 17 del **17 gennaio 2014**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di di **Iglesias (CI)** in data 21 gennaio 2014 al N. 128 Mod. 3 per l'importo contrattuale di **€ 2.513.785,51** di cui **€ 2.460.759,20** per lavori ed **€ 53.026,35** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il tempo contrattuale dei lavori restava stabilito in 285 gg. solari consecutivi decorranti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La consegna parziale e sotto riserva di legge è avvenuta in data 11

1

settembre 2013. La consegna dei lavori definitiva è avvenuta in data **27 gennaio 2014**, a seguito della stipula del contratto, fissando la data di ultimazione dei lavori 08 Novembre 2014. Con successivo provvedimento di proroga di 120 giorni, adottato in data 10 ottobre 2014 dal Responsabile unico del procedimento Ing. Brunello Vacca, il nuovo termine dei lavori veniva stabilito in data 08 marzo 2015. In data 30 gennaio 2015, con relativo verbale è stata disposta dal Direttore dei lavori, previa l'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento, una sospensione parziale dei lavori a causa dell'interferenza di alcune lavorazioni.

Con deliberazione del Direttore Generale, dell'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, n. 2091 in data 17 dicembre 2014 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, che ha variato l'importo contrattuale come appresso indicato: importo netto € **2.822.964,63** oltre IVA, di cui € **2.767.964,63** per lavori ed € **55.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento contrattuale di € **309.179,12** al netto del ribasso d'asta del 5,693%. La durata dei lavori è stata aumentata con la perizia suppletiva e di variante n. 1 di 180 giorni che unita alla proroga di 120 giorni concessa, porta la durata dell'appalto a complessivi a 585 giorni. La fine dei lavori è avvenuta in data **24 settembre 2015** e considerata la sospensione dei lavori per consentire l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 la durata dei lavori è stata di complessivi 538 giorni, entro il termine stabilito.

#### ALLESTIMENTO TECNOLOGICO DEL BLOCCO OPERATORIO CTO.

L'allestimento tecnologico del Blocco Operatorio del presidio CTO di Iglesias sono stati finanziati col "Fondo di sviluppo e coesione 2007 - 2013" ai sensi della delibera della Giunta Regionale della RAS n. 33/2 del 31 luglio 2012 e della delibera CIPE 3 agosto 2012 n. 93.

Il finanziamento per l'allestimento tecnologico del BLOCCO OPERATORIO, del PRONTO SOCCORSO E DELLA TERAPIA INTENSIVA codice ASL7 93-12-22D, assomma a € **5.000.000,00**.

Con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Carbonia, n. 87/C in data **22 gennaio 2016** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura "chiavi in mano" di apparecchiature e attrezzature sanitarie per il nuovo BLOCCO OPERATORIO del presidio ospedaliero CTO di Iglesias. CUP F52G12000220006, dove risultano aggiudicati n. 11 (undici) lotti su 13 (tredici) per un impegno di spesa complessivo di € **2.352.099,13** IVA 22% compresa.

Durante la fornitura e la posa in opera dei diversi allestimenti tecnologici nelle sale operatorie, si sono resi necessari degli ulteriori lavori di implementazione degli impianti elettrici per adeguarli agli standard delle tecnologie fornite che sono risultati superiori alle norme di riferimento. Con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Carbonia, n. 10308/C in

2

data **29 dicembre 2016** i lavori di implementazione degli impianti elettrici sono stati affidati alla ditta Tepor S.p.A. (Mandante) dell R.T.I. dell'appalto principale, per un importo contrattuale pari a € **43.414,21** IVA 10% compresa.

#### LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI DEL BLOCCO OPERATORIO CTO.

In data **7 dicembre 2016** è stata presentata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari – UFFICIO PREVENZIONE la richiesta di valutazione di conformità antincendio del progetto del Blocco Operatorio nel nuovo corpo di fabbrica collegato al presidio ospedaliero CTO di Iglesias.

In data **13 febbraio 2017** il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari – UFFICIO PREVENZIONE ha espresso una valutazione favorevole al progetto ai fini antincendio.

Con determinazione del Direttore di ASST di Carbonia n. 296 in data **17 maggio 2017** è stato affidato l'incarico di progettazione, di direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in progettazione e in esecuzione dei lavori per la prevenzione incendi del nuovo BLOCCO OPERATORIO del presidio ospedaliero CTO di Iglesias.


In data **15 giugno 2017** protocollo generale PG/2017/214720 il progettista ha presentato il progetto esecutivo dei lavori per la prevenzione incendi del nuovo BLOCCO OPERATORIO del presidio ospedaliero CTO di Iglesias per un importo complessivo di € **39.440,00**, oltre IVA di cui € **39.440,00** importo a base d'asta e € **550,00** per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori per la prevenzione incendi del nuovo BLOCCO OPERATORIO, di prossima realizzazione, avranno una durata di 60 giorni. Con l'approvazione del progetto sarà disposta la procedura di affidamento diretto, di cui all'articolo 36 secondo comma lettera a) del D. Lgs. 50/2016, essendo l'importo dei lavori **sotto € 40.000,00**.

Con la realizzazione dei lavori per la prevenzione incendi del nuovo BLOCCO OPERATORIO potranno essere concluse tutte le operazioni di collaudo tecnico amministrativo e la successiva messa in esercizio delle nuove sale operatorie.

Il Responsabile della Struttura Complessa  
Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

*Ing. Brunello Vacca*



3