



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 10/04/2017  
nr. 0002439  
Classifica 1.6.4.Facc. 69 - 2v i2  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Rossella Pinna  
Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.1013/A per chiarimenti sui ritardi alla messa in sicurezza del ponte sul Rio Flumini Malu, tratta Pabillonis - strada statale n.131 (Sardara) altezza km 5,700 e 5,900. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.821 del 3 aprile 2017 inviata dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



182c

L'Assessore

Prot. n. 828/4AB

Cagliari, 3.06.2017

1563  
1448

- > Al Presidente della Regione  
Autonoma della Sardegna
- > All' Ufficio di Gabinetto della  
Presidenza

SEDE

**Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna - Interrogazione N. 1013/A - (PINNA), per chiarimenti sui ritardi alla messa in sicurezza del ponte sul Rio Flumini Malu, tratta Pabillonis - strada statale n. 131 (Sardara) altezza km 5,700 e 5,900.**

Con riferimento all'interrogazione ed acquisite le informazioni di approfondimento presso la Provincia del Sud Sardegna relativamente allo *Stato di attuazione degli interventi necessari a consentire la piena utilizzazione delle due strade provinciali n. 63 e n. 69* si espone quanto segue.

In seguito all'ordinanza di chiusura della strada provinciale n. 69 (avvenuta il 20.11.2015) in corrispondenza del ponte sul Flumini Malu, la Provincia ha formalizzato incarico professionale al fine di redigere una relazione tecnica sulla idoneità strutturale sia del ponte sulla SP 69 che del ponte sulla SP 63.

La relazione tecnica ha concluso circa la necessità di svolgere accurate indagini sui materiali di costruzione dei ponti per accertare l'idoneità degli stessi a continuare ad assolvere alla loro funzione, senza introdurre importanti limitazioni di traffico.

Le indagini sono state appaltate ed aggiudicate provvisoriamente il 27.12.2016 alla ditta Matek System Srl. Espletate con esito positivo tutte le verifiche di legge sui requisiti della società aggiudicataria, la Provincia del Sud Sardegna stipulerà il relativo contratto entro il mese corrente e procederà alla consegna immediata del servizio. La Ditta ha 60 giorni di tempo per eseguire le indagini.

Una volta concluse le indagini, la Provincia del Sud Sardegna sarà in grado di programmare sia i lavori di consolidamento necessari a consentire la piena agibilità di entrambi i ponti, ovvero la progettazione della nuova viabilità alternativa in corrispondenza del ponte sulla SP 69.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

Per quanto attiene alle risorse finanziarie disponibili si specifica che, allo stato attuale, sono disponibili 1,2 milioni di euro della Provincia (mutuo Cassa DD.PP.) e 1 milione di euro della Regione Sardegna a valere sul Piano Regionale Infrastrutture - L.R. 9.3.2015 n. 5.

Va precisato che le risorse messe a disposizione dalla RAS afferiscono ad un finanziamento a favore della Provincia di 5 milioni di euro per il quale vi è la più ampia disponibilità a rimodulare l'assegnazione finanziaria a favore dei due ponti nella misura risultante necessaria a seguito degli esiti della campagna di indagini di imminente avvio.

In ultimo si precisa che, per garantire la massima celerità nell'esecuzione degli interventi, il 25.11.2016 è stato stipulato un Atto di Convenzione tra Regione Sardegna, Provincia del Sud Sardegna ed ANAS che, tra le altre attività, affida all'ANAS la responsabilità della progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi in argomento.

L'Assessore

Cristiano Errù